

Area yang dilakukan aktivitas eksplorasi	Blok Sangatta II CBM PSC
<i>(Exploration Area)</i>	<i>Blok Sangatta II CBM PSC</i>
Total biaya yang telah dikeluarkan	USD754.678 (hingga 14 April 2015)
<i>(Costs Incurred)</i>	<i>USD754,678 (up to 14 April 2015)</i>
Pihak yang melakukan eksplorasi	EMP Visi Multi Artha
<i>(Institution conducting exploration activity)</i>	
Metode pengujian dan pemilihan areal	Coring Rig EDI-01
<i>(Testing method)</i>	<i>Coring Rig EDI-01</i>
Hasil aktivitas eksplorasi hingga akhir periode pelaporan ini	Melakukan tajak sumur pada 26 Maret 2015 dengan membor lubang 8-1/2" dari permukaan hingga kedalaman 335 m. Run in Hole electric logging dan memasang casing serta melakukan penyemenan. Melakukan <u>coring</u> lubang 4-1/2" dari kedalaman 335 m hingga kedalamam 358 m. Run in hole 4-1/2" PQ hingga dasar kedalaman dan run in hole completion serta melakukan pengetesan. Rig di non-aktifkan pada tanggal 14 April 2015 pukul 09.00 WITA
<i>(Exploration activity results)</i>	<i>Spud in well on March 26, 2015&gt; Drill 8-1/2" hole from surface to 335 m. Run in hole electric logging. Run in hole 7" Casing and cemented. Coring 4-1/2" hole from 335 m to 358 m. Drill 6" hole from 335 m to 400 m. Run in hole 4-1/2" PQ to bottom. Run in hole completion equipment to bottom and testing. Rig EDI-01 released from SGT-CXP04 on 14th April 2015 at 09:00 WITA.</i>
Rencana tindak lanjut	Pemindahan rig ke titik awal.
<i>(Next plan)</i>	<i>Demobilization to point origin.</i>

Demikian agar maklum,

Hormat kami,  
PT Energi Mega Persada Tbk.

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Energi Mega Persada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Energi Mega Persada Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.

4  
  
  
